

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018

N.	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	SPESA					ENTRATA			ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		
		Capitolo spesa	Previsione iniziale	Previsione assestata	Impegnato	% di realizzo	Capitolo entrata	Tipologia finanziamento	Previsione assestata	Delibera di approvazione progetto	Determina a contrarre	Determina di aggiudicazione
1	Realizzazione palazzetto sportivo in loc. Mantignana al servizio del plesso scolastico	632172	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	630172	Mutuo	437.200,00	DCC 32 del 28.04.16 (definitivo)	no	no
							630272	Mutuo devoluto	5.711,79			
								Avanzo investimenti	212.088,21			
2	Consolidamento e rifunzionalizzazione vecchia fornace in loc. Solomeo	192180	155.838,83	155.838,83	0,00	0,00	190280	Donazione	155.838,83	DGC n. 156 del 24/08/2015 (definitivo)	n°645 RG del 29/06/2016	no
3	Manutenzione straordinaria viabilità afferente alla discarica di Borgogiglione-Comuni di Corciano e Passignano s/t	812183	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	810183	Contr. ATI2	200.000,00	ancora non approvata	no	no
4	Manutenzione straordinaria strade comunali	812192	171.006,00	171.006,00	124.786,37	72,97		Avanzo investimenti	171.006,00	non esiste progetto	-	-
5	Messa in sicurezza area ex-DE.FI. Immobiliare in loc. Ellera	812196	406.122,24	406.122,24	327.890,39	80,74		FPV	406.122,24	DGC n. 214 del 17/11/2015 (definitivo/esece)	n°1494 RG del 16/12/2015	n°286 RG del 22/03/2016
6	Ampliamento cimitero Mantignana	952173	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00		Avanzo corrente	157.500,00	DGC n. 215 del 17/11/2015 (definitivo)	no	no
7	Ampliamento scuola elementare San Mariano Via Settembrini	432170	107.000,00	107.000,00	394,38	0,37		Avanzo investimenti	107.000,00	DGC n. 92 del 30/05/2016 (definitivo/esece)	n°611 RG del 21/06/2016	no
			1.852.467,07	1.852.467,07	453.071,14	24,46			1.852.467,07			